

新庁舎建設だより

■地上階の鉄骨工事に着手しました！


地階部分の工事が一旦落ち着き、現在は地上階の鉄骨工事を進めています。
 新庁舎は地上階が鉄骨造で計画されていて、建設敷地を複数の工区に分けた後、奥の工区から順番に1階から6階まで鉄骨を組み、また次の工区を1階から6階まで鉄骨を組みを繰り返して徐々に広げていくように建てていきます。
 また、鉄骨工事の柱は、現場での溶接工事となるため、建物の品質確保と安全には十分留意して施工を行っています。
 鉄骨工事が完了した後は、各階の床コンクリート工事を進め、その後は外壁工事、そして内装工事へと進めていく予定で、段々と新庁舎の形が出来ていく様子をうかがえます。

■工事ギャラリー

鉄骨工事の着手前と着手後の写真です。およそ2ヵ月の間にここまで景色が変わりました！寒い冬を超えて少しずつ春を感じる季節ですが、引き続き建設工事は進んでいきます！



劇的！ハントウコトデショー



■工事予定表（今後3ヵ月間の工事の予定をお知らせします）

令和8年		4月				5月				6月			
		1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週
新庁舎建設 工事	鉄骨工事	■											
	外壁工事	■											
	床躯体工事	■											

■お問合せ先 工事現場事務所：090-9836-8878（施工者:村本建設株式会社 金地）

