

新庁舎建設だより

■鉄骨工事が完了し、各階の床躯体工事へと進んでいます！

1月末から開始した地上階の鉄骨工事が4月中頃に完了しました。
建物の骨組みが完成したことで、近くで見ると新庁舎の位置や規模感が実感を持って分かるようになりました。
今後は建物の壁をつくる外壁工事や床のコンクリートをつくる床躯体工事を進めていき、10月下旬を目途に作業が完了できるよう安全第一で取り組んでいきます。



鉄骨工事完了時の全景



鉄骨工事完了時の内部

だんだんと全体像が見えてきましたね！



■内装工事にも着手しました！

床躯体工事などを進めながら、並行して1階から順次、内装工事や電気設備工事も進めていきます。
ニュースにありますように、現在、世界情勢の影響により、工事資材の確保に苦慮する部分もあり、スケジュール管理が難しく不透明なところもありますが、来年の新庁舎の完成を目指し、引き続き工事を進めていきます！



1階部分の施工状況

部屋を区画する壁や家具などがまだ無いため中は広い空間です！



2階部分の施工状況

■工事予定表（今後3ヵ月間の工事の予定をお知らせします）

令和8年		7月				8月				9月			
		1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週
新庁舎建設 工事	床躯体工事												
	外壁工事												
	内装工事												

■お問合せ先 工事現場事務所：090-9836-8878（施工者：村本建設株式会社 金地）

