

新庁舎建設だより



■市庁舎北館の解体工事も終盤です！

6月頃から始まった市庁舎北館の解体工事も、内装の解体に続き、建物本体の解体も地盤面までの作業が無事に終わり、終盤を迎えています。

今後は、地盤を掘削する際に周辺の地盤が崩れないようにする山留工事を進めていき、建物本体の下にある基礎の解体工事へと移っていきますので、引き続き工事中はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。



■工事ギャラリー



解体前の市庁舎北館



解体工事の様子

9月～11月頃

見上げるほど大きかった市庁舎北館も解体が進むに連れて日に日に小さなっていました。

普段見ることの無いような大きな機械を操縦しながら先端の爪で少しずつ取り壊していきます。



建物本体があった場所



山留準備をする様子

11月～12月頃

建物本体もすっかり無くなり、解体後の部材を分別しながら運び出しました。次の山留工事を実施するため、準備に取り掛かっています。



水路改修工事の様子

■市庁舎東側の水路改修工事をしています

11月より、市庁舎東側の水路改修工事に着手しました。

作業のため、通行止めを実施しており、ご不便をおかけしておりますが、工事の完了は令和7年3月末頃を予定しています。



ここに注目！ ～新庁舎イメージ動画YouTube  **1000** 回再生突破！～

皆さんのおかげで新庁舎イメージ動画が1000回再生されました！

動画は右記よりアクセスできますので是非ご覧ください。 [イメージ動画はこちら](#)

■工事予定表（今後3ヵ月間の工事の予定をお知らせします）

令和7年	1月				2月				3月			
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週
山留準備												
山留工事												
基礎解体工事												

■お問合せ先 工事現場事務所：090-9836-8878（施工者:村本建設株式会社 金地）

