

富 教 総 第 5 5 - 1 号
平 成 2 9 年 5 月 2 日

文部科学大臣 殿

大阪府富田林市長 多田利喜 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8条の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括表)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

① 地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
○	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校	—	—
特別支援教室	—	—
幼稚園	100	100

【所見】

校舎・屋内運動場の建物本体の構造耐震化は、平成26年度に完了した。
 学校施設は、地域住民の避難場所としての機能も担うことから、防災機能の強化を図るため、富田林小学校・新堂小学校・錦郡小学校・川西小学校・第三中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策を、平成27年度に国の補正予算を活用し整備を予定していたが、施工時期について関係機関等との調整により平成28年度に事業を実施することになった。

② 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
○	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

新堂小学校講堂の囲い込み状態となっている天井裏にある鉄骨耐火被覆に使用しているアスベスト含有吹き付け材の除去を、非構造部材耐震化と併行して平成27年度に国の補正予算を活用し整備を予定していたが、施工時期について関係機関等との調整により平成28年度に事業を実施することになった。

③ 教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

④ 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

本市において、事後評価を実施し、ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成27年度に国の補正予算を活用した防災機能強化事業を実施できなかったことから、平成28年度に繰越変更した事業の完了を目指す。地域住民の避難場所としての防災機能の強化を図るため、今後も屋内運動場非構造部材の耐震化対策を進め、施設の老朽化が進む中、大規模改修等が課題となる。
--

