

富 教 総 第 5 5 - 2 号
平 成 2 9 年 5 月 2 日

文部科学大臣 殿

大阪府富田林市長 多田利喜 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8条の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括表)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

① 地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校	—	—
特別支援教室	—	—
幼稚園	100	100

【所見】

校舎・屋内運動場の建物本体の構造耐震化は、平成26年度に完了した。
 学校施設は、地域住民の避難場所としての機能も担うことから、防災機能の強化を図るため、国の補正予算を活用し富田林小学校・新堂小学校・錦郡小学校・川西小学校・第三中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策を実施した。
 大伴小学校・久野喜台小学校・第一中学校・金剛中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策について、平成28年度に国の補正予算を活用し整備を予定していたが、施工時期について関係機関等との調整により平成29年度に事業を実施することになった。

② 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

新堂小学校講堂の囲い込み状態となっている天井裏にある鉄骨耐火被覆に使用しているアスベスト含有吹き付け材の除去を、国の補正予算を活用し非構造部材耐震化と併行して実施した。

③ 教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
○	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

児童・生徒の成長と健康を促し学校トイレを明るく清潔で快適な環境とするため、彼方小学校・久野喜台小学校・葛城中学校においてトイレの大規模改修を、また、生徒が一年を通じて安全で快適な学校生活を送り、集中して学習できる教育環境を整えるため、全中学校8校の2年生普通教室・2年生少人数教室等に空調設備の設置を、平成28年度に国の補正予算を活用し整備を予定していたが、施工時期について関係機関等との調整により平成29年度に事業を実施することになった。

④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
○	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

学校給食センターについて、施設の老朽化・耐震性・衛生基準の問題など、施設整備の必要性、食物アレルギー対策、給食施設を活用した食育活動の推進のため、現在2箇所の学校給食センターの統合新設を、国の補正予算を活用し平成29年度に完了を目指す。

2 事後評価の時期及び方法について

本市において、事後評価を実施し、ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成28年度に国の補正予算を活用した防災機能強化事業を実施できなかったことから、平成29年度に繰越変更した事業の完了を目指す。地域住民の避難場所としての防災機能の強化を図るため、今後も屋内運動場非構造部材の耐震化対策を進め、施設の老朽化が進む中、大規模改修等が課題となる。

施設整備計画 事後評価シート（個別表）

1 計画名称 富田林市施設整備計画

2 計画作成主体 富田林市

3 計画期間 平成28年度

都道府県名	大阪府
市町村名	富田林市

4 個別事業一覧

学校名	整備棟	事業名称	事業実施の	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった理由) 実施できなかった理由及び今後の方針	備 考
富田林小学校	屋内運動場(26棟)	防災機能強化	○	平成28年11月14日		平成27年度より繰越
新堂小学校	講堂(18棟)	防災機能強化	○	平成28年11月11日		平成27年度より繰越
錦郡小学校	屋内運動場(20-2棟)	防災機能強化	○	平成28年11月14日		平成27年度より繰越
川西小学校	屋内運動場(18棟)	防災機能強化	○	平成28年11月14日		平成27年度より繰越
第三中学校	屋内運動場(4棟)	防災機能強化	○	平成28年10月25日		平成27年度より繰越
新堂小学校	講堂(18棟)	大規模改造(法令等)	○	平成28年11月11日		平成27年度より繰越
大伴小学校	屋内運動場(17-2棟)	防災機能強化	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
久野喜台小学校	屋内運動場(8棟)	防災機能強化	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
第一中学校	屋内運動場(10棟)	防災機能強化	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
金剛中学校	屋内運動場(2棟)	防災機能強化	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
彼方小学校	14-1棟	大規模改造(トイレ)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
久野喜台小学校	1-2棟	大規模改造(トイレ)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
葛城中学校	1-2棟	大規模改造(トイレ)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
第一中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
第二中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
第三中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
金剛中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
葛城中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
喜志中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
藤陽中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
明治池中学校	校舎	大規模改造(空調)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
新学校給食センター		共同調理場(新増築)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	
新学校給食センター		共同調理場(改築)	×		関係機関との調整により平成29年度に繰越	