

(様式1)

富教総第67号

令和8年4月28日

文部科学大臣 殿

大阪府富田林市長

吉村 善美

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大阪府富田林市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

（担当）

富田林市教育委員会学校給食課 岩淵、田村

住所：大阪府富田林市藤沢台二丁目3番2号

電話：0721-28-5211

E-mail：dail-kyusyoku@city.tondabayashi.lg.jp

富田林市教育委員会教育総務課 東野

住所：大阪府富田林市常盤町1番1号

電話：0721-25-1000

E-mail：kyouikusomu@city.tondabayashi.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業完了後(令和8年3月)

(2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局において、施設整備計画に定める目標の達成状況等についての事後評価を実施した。
事後評価結果については、本市のホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

次期計画へ繰り越しとなった事業を除き、令和6年度の国の補正予算を活用した事業については、施設整備計画のとおり目標が達成できた。
次期計画へ繰り越しとなった事業は、次年度に実施予定。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長寿命化改良の予防改修として、錦郡小学校、小金台小学校、明治池中学校の外壁改修及び屋上防水改修工事を計画したが、次年度に繰り越しとなった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

全中学校8校の屋内運動場に空調設備の整備を計画したが、次年度に繰り越しになった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

全小学校16校の給食配膳室に空調設備を整備し、安全な学校給食供給の実現を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
錦郡小学校	(1)	長寿命化改良(予防改修事業)	校	R	R8.2～R8.3		次年度に延期	
小金台小学校	(1)	長寿命化改良(予防改修事業)	校	R	R8.2～R8.3		次年度に延期	
第一中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
第二中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
第二中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
第三中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
金剛中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
葛城中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
喜志中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
藤陽中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
明治池中学校	(2)	空調設備整備事業(EHP)	屋	-	R8.2～R8.3		次年度に延期	
明治池中学校	(1)	長寿命化改良(予防改修事業)	校	R	R8.2～R8.3		次年度に延期	
富田林小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4～R7.9.4	R7.10.23		
新堂小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4～R7.9.19	R7.10.23		
喜志小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4～R7.9.19	R7.10.23		
大伴小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11～R7.9.24	R7.10.23		
彼方小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11～R7.9.24	R7.10.23		
錦郡小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11～R7.9.24	R7.10.23		
川西小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11～R7.9.9	R7.10.23		
東条小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11～R7.9.24	R7.10.23		
高辺台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4～R7.9.1	R7.10.23		
久野喜台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4～R7.9.1	R7.10.23		

寺池台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4~R7.9.1	R7.10.23	
伏山台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4~R7.9.1	R7.10.23	
喜志西小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.4~R7.9.19	R7.10.23	
藤沢台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11~R7.9.9	R7.10.23	
小金台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11~R7.9.5	R7.10.23	
向陽台小学校	(5)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6.11~R7.9.9	R7.10.23	