

(様式1)

富教総第 126 号

平成30年 6月27日

文部科学大臣 殿

大阪府富田林市長

多田 利喜 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称 富田林市施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成29年度（1年間）

（担当）

富田林市教育委員会教育総務課

住所：富田林市常盤町1番1号

電話：0721-25-1000

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業完了後(平成30年 3月)

#### (2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局において、施設整備計画の目標等をもとに事後評価を実施した。評価内容については、市ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

平成28年度の国の補正予算を活用した事業については、施設整備計画のとおり概ね目標を達成できた。平成29年度に国の補正予算を活用した事業については、関係機関との調整により、事業を実施できなかったことから、平成30年度に繰越変更した事業の完了を目指す。地域住民の避難場所としての防災機能の強化を図るため、今後も屋内運動場非構造部材の耐震化対策を進め、施設の老朽化が進む中、大規模改修等が課題となる。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎・屋内運動場の建物本体の構造耐震化は、平成26年度に完了した。  
学校施設は、地域住民の避難場所としての機能も担うことから、防災機能の強化を図るため、国の補正予算を活用し大伴小学校、久野喜台小学校、第一中学校、金剛中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策を実施した。  
新堂小学校、喜志小学校、伏山台小学校、第二中学校、藤陽中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策について、平成29年度に国の補正予算を活用し整備を予定していたが、施工時期について関係機関等との調整により平成30年度に事業を実施することになった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校トイレを明るく清潔で快適な環境とするため、彼方小学校、久野喜台小学校、葛城中学校のトイレ整備を国の補正予算を活用して実施した。また、一年を通じて生徒が安全で快適な学校生活を送り、集中して学習できる教育環境を整えるため、全中学校8校の2年生普通教室、2年生少人数教室等への空調設備の整備を国の補正予算を活用して実施した。寺池台小学校、向陽台小学校、喜志中学校のトイレ整備及び全中学校8校の1年生普通教室、管理諸室への空調設備の整備を予定していたが、施工時期について関係機関等との調整により平成30年度に事業を実施することになった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年3月学校給食センター建設が完了したため、旧2施設の施設設備の老朽化・耐震性・衛生基準の問題を解消できました。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大伴小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.7～H29.10	H29.10.31	平成28年度より繰越	
久野喜台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.7～H29.10	H29.10.31	平成28年度より繰越	
第一中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.7～H29.10	H29.10.31	平成28年度より繰越	
金剛中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.7～H29.10	H29.10.31	平成28年度より繰越	
彼方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.12	平成28年度より繰越	
久野喜台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.12	平成28年度より繰越	
葛城中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.12	平成28年度より繰越	
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
第三中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
金剛中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
葛城中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
喜志中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
藤陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
明治池中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.6	平成28年度より繰越	
新学校給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H28.12～H30.2	H29.2.22	平成28年度より繰越	
新学校給食センター	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H28.12～H30.2	H29.2.22	平成28年度より繰越	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
新堂小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
喜志小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
寺池台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
伏山台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
向陽台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
第二中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
第三中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
金剛中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
葛城中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
喜志中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
喜志中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
藤陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
藤陽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	
明治池中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.7～H30.8		関係機関との調整により平成30年度に繰越	