

(様式1)

富教総 第 207 号

令和2年 8月 6日

文部科学大臣 殿

大阪府富田林市長

吉村 善美



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

令和元年度～令和元年度（1年間）

（担当）

富田林市教育委員会

教育総務部 教育総務課

住所：大阪府富田林市常盤町1番1号

電話：0721-25-1000

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業完了後（令和2年 4月）

(2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局において、施設整備計画に定める目標の達成状況等について事後評価を実施した。

事後評価結果については、本市のホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年度の国の補正予算を活用した事業については、施設整備計画のとおり概ね目標を達成できたが、令和元年度の国の一般会計当初予算(強靱)を活用した事業については、関係機関等との調整により、事業の実施時期を見直す必要が生じたことから、事業を完了することができなかったため、令和2年度に繰越し事業の完了を目指すこととなった。

地域住民の避難所としての防災機能の強化を図るため、今後も引続き屋内運動場非構造部材の耐震化対策を進めるとともに、施設の老朽化対策へも取り組むことが課題となる。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎・屋内運動場の建物本体の構造耐震化は、平成26年度に完了した。
学校施設は、地域住民の避難所としての機能も担うことから、防災機能の強化を図るため、平成30年度の国の補正予算を活用し、彼方小学校、高辺台小学校、喜志西小学校、藤沢台小学校、喜志中学校、明治池中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策を実施することができたが、令和元年度の国の一般会計当初予算(強靱)を活用し整備を予定していた東条小学校、寺池台小学校、小金台小学校、向陽台小学校、第一中学校、第二中学校、葛城中学校の屋内運動場非構造部材の耐震化対策については、関係機関等との調整により、施工時期を見直す必要が生じ、令和2年度に実施する予定となった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校トイレを明るく清潔で快適な環境とするため、平成30年度の国の補正予算を活用し、東条小学校、高辺台小学校、明治池中学校のトイレ整備を実施することができ、教育環境の向上が図れたが、令和元年度の国の一般会計当初予算(強靱)を活用し整備を予定していた新堂小学校、喜志小学校、第二中学校のトイレ整備については、関係機関等との調整により、施工時期を見直す必要が生じ、令和2年度に実施する予定となった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
彼方小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.6～R2.3	R2.3.9	平成30年度から繰越	
東条小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.20	平成30年度から繰越	
高辺台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.20	平成30年度から繰越	
高辺台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.6～R2.3	R2.3.9	平成30年度から繰越	
喜志西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.6～R1.9	R1.9.30	平成30年度から繰越	
藤沢台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.6～R1.9	R1.9.30	平成30年度から繰越	
喜志中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.6～R1.9	R1.9.30	平成30年度から繰越	
明治池中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.20	平成30年度から繰越	
明治池中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R1.6～R1.9	R1.9.30	平成30年度から繰越	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
新堂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
喜志小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
東条小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
寺池台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
小金台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
向陽台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
第一中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
第二中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	
葛城中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.3～R2.3		関係機関との調整により、令和2年度に繰越	